

重点工程会议纪要

第 18 号

六安市重点工程建设管理处

2019年7月10日



市重点工程建设管理处 2019 年第 14 次 主任办公会会议纪要

6月26日,市重点工程处党组书记、主任倪玉华主持召开主任办公会,处领导项永峰、李教生、张杰森、王磊、韩燕辉参加会议,处各科室负责人列席会议。会议就当前项目建设存在问题进行了认真讨论研究,形成具体工作意见。现纪要如下:

一、关于寿春西路 10KV 杆线迁移及设计变更相关事宜。寿春西路项目通车后为城区外环主要通道,原设计的 15 米加强杆施工完成后,线路线缆垂弧最低点较地面高差约为 6 米,虽然满足规范要求,但由于该路段大型货车及超高车辆较多,市城郊供电公司认为仍存在一定的安全隐



由原施工单位安徽华景建设有限公司负责实施，增减工程量列入工程结算。

四、关于补充完善龙河路桥相关设计相关问题。1、龙河路桥项目即将完工，龙河路桥东岸（龙河路和天河东路交口处）施工范围内路面破损严重，为保证项目建成后道路与桥梁整体协调一致，建议对龙河路桥东岸施工范围内沥青面层进行恢复设计；2、为保证龙河路桥建成后周边景观与现有公园景观有机衔接，经与市园林局对接协商，建议对龙河路桥相关景观设计进行优化；3、市老年大学来函提出，因龙河路桥项目建设造成原西岸晨练广场多处被占用或损坏，经与市老年大学现场对接，建议待桥梁完工后，对桥梁占用范围内景观或场地进行原状恢复。会议研究，同意由杭州市城乡建设设计院股份有限公司结合现场实际，对上述内容出具补充设计图纸，完善相关手续；由原施工单位安徽省路港工程有限责任公司负责实施，增加工程量列入工程结算。

五、关于市人民医院河西分院垃圾处理站、污水化验站基坑支护及西侧围墙 10KV 电力杆线迁移相关问题。1、市人民医院河西分院垃圾处理站、污水化验站工程设计基坑深度为 6.4 米，预算编制时土方工程按放坡计算，未考虑基坑支护，由于周边已建成的后勤楼、开闭所和污水处

