

重点工程会议纪要

第 15 号

六安市重点工程建设管理处

2019 年 5 月 29 日

市重点工程建设管理处 2019 年第 10 次 主任办公会会议纪要



5 月 20 日,市重点工程处党组书记、主任倪玉华主持召开主任办公会,处领导项永峰、李教生、张杰森、王磊、韩燕辉、朱德全参加会议,处各科室负责人列席会议。会议就当前项目建设存在问题进行了认真讨论研究,形成具体工作意见。现纪要如下:

一、关于佛子岭西路四标段部分铁塔拆除及嵩泉农贸市场自备变移位相关事宜。根据重点工程会议纪要(2019 年第 11 号)精神,嵩泉农贸市场原有自备变位于改建后人行道及电力通道处,影响施工需移位;恒生阳光城南侧人行道电力通道处有 5 基 35KV 电力杆塔影响施工需拆除。原



会议纪要确定采用限额以下招标方式确定施工单位及工程造价。考虑供电设施移位或拆除涉及停电施工和接火等后期设备运行管理维护，为加快工程进度，建议将限额以下招标方式调整为单一来源采购方式，由各产权单位自行负责实施。会议研究，同意对上述内容进行移位或拆除；采用单一来源采购方式确定实施单位和费用。

二、关于闻堰路道路工程增设交通信号灯及海亮官邸小区挡墙相关问题。1、闻堰路与家园路交口处，原图纸未设计交通信号灯，现道路已放行通车，来往车辆较多，存在较大安全隐患，经与设计单位现场勘查，建议增设1组交通信号灯。2、闻堰东路（海亮官邸段）小区南侧围墙紧贴闻堰东路人行道，局部高差达到1米左右，在施工闻堰路雨水管道时，原围墙基础（长约80米）已裸露，考虑该路段来往行人较多，存在一定安全隐患，建议进行保护处理。会议研究，同意进行补充设计；由原设计单位六安市规划设计研究院根据现场实际出具补充设计图纸，完善相关手续；由原施工单位安徽华景建设有限公司负责实施，增加工程量列入工程结算。

三、关于寿春西路桥塔柱封槽钢板设计变更相关问题。寿春西路桥塔柱斜拉索槽区原设计采用厚度为6mm钢板封堵，考虑塔柱外立面钢板后期管养困难，钢板长时间



外露容易锈蚀脱落，存在一定的安全风险，且不易于拉索更换。经与设计单位、监理单位论证，建议取消塔柱斜拉索槽区封堵钢板，并做好斜拉索锚头防水处理。会议研究，同意取消塔柱拉索区外立面钢板，确保凹槽设计内涂装和斜拉索设计的防护罩满足桥梁整体外部美观和防腐需要，完善相关程序；减少工程量从工程结算中扣除。

四、关于寿春西路桥拉索区（含两端渐变段）增设花箱式绿化相关问题。经与市园林局、市政工程处、桥梁设计单位现场勘查，为加强拉索区安全防护，进一步提升寿春西路桥景观效果，建议在桥梁拉索区（含两端渐变段）增设花箱式绿化。会议研究，同意进行补充设计；由原设计单位安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司出具补充设计图纸；由原代理单位编制预算按程序送审，采取竞争性谈判方式确定施工单位及合同价格。

