

# 会议纪要

---

**会议时间：**2017年4月20日17:00-18:00

**会议地点：**G237工程项目部会议室

**主持人：**市交投公司余明志副总经理

**参会人员：**市交投公司：余明志、杨娟、卫晋超，设计单位：陈小龙，  
**现场办：**吴兴九、张德田、潘光胜，**施工单位：**凌宏义、吴波、施永刚

**会议议题：**G237六安北互通至农科院段工程路基填筑方案讨论会

2017年3月份以来，因全市环境矿产资源整治工作的大力开展，六安市政府对全市砂砾石及碎石生产厂家进行了全面关停整顿，导致目前六安市无合法新开采砂砾石供应，少量原库存砂砾石为了保证商品砼站的供应，不对外进行出售。根据统计，本项目还需要砂砾石25万m<sup>3</sup>，折合约54万吨，砂砾石需求量较大，但市场无砂砾石料源供应。

现场参会人员就目前砂砾石市场情况、变更后工程质量情况、工程工期情况、变更后工程造价情况进行了反复讨论。经查阅相关政府文件，并对相关单位进行了解，市场上短期内确实将无材料供应；石灰改善土回填目前为公路行业成熟的施工方法，路基施工质量稳定；石灰改善土回填因受天气因素影响较大，工期将可能延长；如砂砾石

变更为石灰改善土回填，也能降低项目造价。

为了保证 G237 工程项目顺利进行，综合考虑工程实际情况，提议将路基砂砾石回填变更为石灰改善土回填，项目工期参照设计图纸工期执行，具体填筑方案由设计单位出具变更设计图纸，施工单位应尽快调查沿线取土场事宜。

参会人员名单后附

## 会议签到簿

单位名称：安徽交建 G237 六安北互通至农科院段改建工程项目经理部

会议议题	工程路基填筑方案讨论会			
会议时间	2017. 4. 20	会议地点	G237 项目会议室	
参会人员				
序号	单位	姓名	职务	联系方式
	中交投	余忠	副总	15055169629
	中交投	侯忠	副总	13956135579
	省交规院	沈小北		
	中交投	王磊		
	现场办	王斌		
	中交投	王斌		
	安徽交建	王斌		
	安徽交建	熊小川		
	安徽交建	凌斌		